

УТВЕРЖДАЮ:

1-й заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Салют»



В.Ю. Засимович

2025г.

ПЛАН – МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов энергохозяйства АО «Салют» к отопительному сезону 2025–26 гг.
в части теплоснабжения МП «Инженерная служба» для нужд жилищного фонда
поселка ВСЧ Красноглинского района г. Самара.

№	Наименование работ	Исполнитель	Срок выполнения	Примечания	Статья затрат
Котельная, тепловые сети, трансформаторные подстанции АО «Салют»					
1	Произвести гидравлические испытания котлов ПТВМ-30М ст. №1, 2, 3; поставить на консервацию, составить акты	Цех №324, ОГЭ	апрель	Требования ПТЭ ТЭУ	Содержание зданий, сооружений, оборудования
2	Произвести гидравлические испытания тепловых сетей, составить акты	Цех №324, ОГЭ	апрель	Требования ПТЭ ТЭУ	Содержание зданий, сооружений, оборудования
3	Произвести промывку тепловых сетей, составить акты	Цех №324, ОГЭ	апрель	Требования ПТЭ ТЭУ	Содержание зданий, сооружений, оборудования
4	Произвести поверку приборов КИПиА, установленных в котельной, на тепловых сетях АО «Салют»	ОГМетр, цех №324	май-сентябрь	Требования ПТЭ ТЭУ	Содержание зданий, сооружений, оборудования

5	Провести ЭПБ: - котла ПТВМ-30М рег. №9433 (ст.№1); - ГРУ котельной	ОГЭ, цех №324, подр. орг.	ноябрь	Требования ПТЭ ТЭУ	Содержание зданий, сооружений, оборудования
6	Провести: - монтаж дымососа №2; - монтаж стабилизатора напряжения в схему питания системы автоматики котла ПТВМ-30М АГАВА (ст.№1); - монтаж бака резервной воды объемом 25м ³	Цех №324.	июнь-сентябрь		Ремонт
7	Приобрести и смонтировать насос для перекачки регенерационного раствора соли ХМ65-50-160K5У2	ОГЭ, цех №324.	май-август		Приобретение основных средств
8	Произвести: - текущий ремонт автоматики регулирования и безопасности котлов ПТВМ-30М ст. №1, 2, 3; - ревизию входных и выходных задвижек на котлах ПТВМ ст.№1, 2, 3; - ревизию редукторов дымососов котлов ПТВМ-30М ст.№1, 2, 3; - ремонт обмуровки котлов ПТВМ-30М ст.№1, 2,3	Цех №324.	май-сентябрь		Ремонт
9	Произвести очистку солевых отсеков от ила и шлама, промывку солевого бака	Цех №324	май		Содержание зданий, сооружений, оборудования
10	Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры: -установок ХВО, насоса солевого хозяйства и деаэрационной; -на тепловых сетях АО «Салют»	Цех №324	июнь-июль		Ремонт

11	Выполнить планово-предупредительный ремонт трансформаторных подстанций котельной: ТП-21, ТП-35	Цех №325	август	Требования ПТЭЭПЭЭ	Содержание зданий, сооружений, оборудования
12	Провести ревизию: -электродвигателей дымососов и дутьевых вентиляторов котлов, насосного оборудования котельной и водохозяйства; -силового оборудования котельной и водохозяйства; -пускорегулирующей аппаратуры (частотные преобразователи, устройства плавного пуска)	Цех №324	сентябрь	Требования ПТЭЭПЭЭ	Содержание зданий, сооружений, оборудования
13	Выполнить наладку: - воднохимического режима котлов; - водоподготовительного оборудования	ОГЭ, цех №324, подр. орг.	ноябрь	Требования ПТЭ ТЭУ	Содержание зданий, сооружений, оборудования

Главный энергетик

А.В. Алеманов

Начальник цеха №324

К.А. Миронов

Начальник цеха №325

Ю.И. Данилов