Утверждаю:
Директор
ООО «ЭНЕРГО»
_____ А.В. Натаров
"___"_____2024 г.

Согласовано:
Главный инженер
ООО «ЭНЕРГО»
_____ В.Н. Ященко
"___"_____2024 г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов теплоэнергетики ООО «ЭНЕРГО»
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№ п\п	Наименование котельной, адрес	Наименование обектов	Единицы измерения	Количество объём	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ООО «ЭНЕРГО»														
Капитальный и текущий ремонт котельного оборудования														
1	Котельная №1, мкр. Крутые Ключи, 35	Техническое освидетельствование здания Котельной №1	шт.	1										
		Экспертиза промышленной безопасности котлов в количестве 3 штук.		3										
		Режимно-наладочные испытания электроустановок (контур-заземления, испытания средств защиты)	шт.	1										
		Поверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.											
		Поверка приборов учета тепловой энергии (4 расходомера, 2 теплосчетчика, 4 датчика давления, 4 датчика температуры)	шт.											
		Смазка сетевых насосов в количестве 2 штук.	шт.	2										
		Освидетельствование технического состояния газоходов и дымовых труб	шт.	3										
		Промывка теплообменного оборудования в котельной (2 теплообменника по 64 пластины).	шт.	2										
Итого по котельной №1														
2	Котельная №7, Красный Пахарь	Промывка теплообменного оборудования в котельной (2 теплообменника).		2										
		Режимно-наладочные испытания электроустановок (контур-заземления, испытания средств защиты)	шт.	1										
		Поверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.											
		Освидетельствование технического состояния газоходов и дымовых труб	шт.	2										
		Ревизия сетевых насосов Grudfoss, замена подшипников.	шт.	2										
		Поверка приборов учета тепловой энергии (2 расходомера, 1 теплосчетчик)	шт.	3										
Итого по котельной №7														

3	Котельная №3, расположенная по адресу: г.п. Смышляевка, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 19	Поверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.											
		Режимно-наладочные испытания электроустановок (контур-заземления, испытания средств защиты)	шт.											
		Ревизия котловых насосов марки WILLO (замена подшипников и торцевых уплотнений)	шт.	1										
		Ремонт здания фасада котельной (покраска и оштукатуривание стен)	шт.											
		Освидетельствование технического состояния газоходов и дымовых труб	шт.	4										
		Промывка теплообменников в количестве 2 штук	шт.	2										
Итого по котельной №3														
Аварийный запас для обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей														
		Расходные материалы, соль, реагенты, инструмент, моющие средста, инвентарь												
Итого ООО "ЭНЕРГО"														
Капитальный и текущий ремонт котельного оборудования														
4	Котельная №8, расположенная по адресу: г.п. Смышляевка, ул. Веры Ершовой, д. 16	Режимно-наладочные испытания тепломеханической части котельной. (согласованная программа в Ростехнадзоре, отчет по результатам наладочных работ.)	шт.											
		Режимно-наладочные испытыния тепловой сети котельной №8. (согласованная программа в Ростехнадзоре, отчет по результатам наладочных работ.)	шт.											
		Режимно-наладочные испытания электроустановок (контур-заземления, испытания средств защиты)	шт.	1										
		Поверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.											
		Ревизия сетевых насосов WILLO в количестве 4 штук. (смазка насосов, центровка насосов,замена подшипников и торцевых уплотнений при необходимости)	шт.	4										
		Замена задвижек на котлах №7, №8 в количестве 4 штук Ду250-2 шт., Ду 200-2 шт.	шт.	4										
		Замена задвижек на теплообменниках № 6, 5,4 в количестве 9 штук ,Ду 200.	шт.	9										
		Ремонт здания фасада котельной (покраска и отштукатуривание стен) со стороны дымовых труб.	шт.	18										
		Освидетельствование технического состояния газоходов и дымовых труб в количесиве 8 штук	шт.	8										
		Очистка наледи с крыши котельной №8	шт.	1										
		Ревизия котловых насосов марки WILLO (замена подшипников и торцевых уплотнений)	шт.	2										
		Промывка теплообменников в количестве 6 штук с разобором пластин	шт.	6										
Итого по котельной №8														

	Котельная №5 расположенная по адресу: г.п. Смышляевка, ул.Антонины Зубовой, строение 1	Режимно-наладочные испытания котлов в количестве 2 штук.												
		Режимно-наладочные испытания тепломеханической части котельной. (согласованная программа в Ростехнадзоре, отчет по результатам наладочных работ.)												
Итого по котельной №5														
Аварийный запас для обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей														
		Расходные материалы, соль, реагенты, инструмент, моющие средста, инвентарь												
Итого ООО "Кошелев-Менеджмент"														
Капитальный и текущий ремонт котельного оборудования														
	Котельная №2, мкр. Крутые Ключи, ул. Виталия Жалнина, д.26	Техническое освидетельствование здания Котельной №2												
		Режимно-наладочные испытания электроустановок (контур-заземления, испытания средств защиты)	шт.	1	-									
		Техническое освидетельствование котлов в количестве двух штук экспертной организацией	шт.	4										
		Поверка приборов учета тепловой энергии (6 расходомеров, 2 теплосчетчика, 6 датчиков давления, 6 датчиков температуры).												
		Промывка теплообменников в количестве 4 штук.												
		Поверка газового счетчика RVG 250,Корректора обьема газа, Комплекс для измерения количества газа до 15 сентября 2025 года.												
		Поверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.											
Итого ООО "Консультант"														
Капитальный и текущий ремонт котельного оборудования														
6	Котельная расположенная по адресу: ул. Стара Загора 160.	Режимно-наладочные испытания котлов в количестве 2 штук . Отчет о наладке.												
		Режимно-наладочные испытания тепломеханической части котельной. (согласованная программа в Ростехнадзоре, отчет по результатам наладочных работ.)												
		Режимная -наладка ХВО. Отчет о режимной наладке.												
		Поверка газового счетчика RVG 65,Корректора обьема газа, Комплекс для измерения количества газа до 20 августа 2025 года.												
		Поверка измерительных приборов на котельных (манометры, напорометры, сигнализаторы загазованности)	шт.											
		Промывка теплообменников в количестве 4 штук с разобором пластин	шт.	4										
Итого ООО "Авиаспецмонтаж"														
Итого по мероприятиям ОЗП 2025-2026 г.г.														